

C9 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Lavori	Next Generation Europe - PNRR M2C4-I2.2/medie opere RIPRISTINO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA ESISTENTI LUNGO LA RETE VIARIA RURALE DEL COMUNE DI SARENTINO		
Codice CIG	9563167F0C	CUP	E21B20000490001
Opera	Barriere stradali di sicurezza	Codice	OS.12.A
Contratto di data	27/02/2023	n.	2009/2023
Importo del contratto	€ 979.204,22		
Codice identificativo n.	01211154595004		

Data del certificato di regolare esecuzione	20/11/2023		
Committente	COMUNE DI SARENTINO		
Direttore dei lavori	Geom.Guido Gazzini	PEC:	guido.gazzini@geopec.it
RUP	Dr. Manfred Peter Premstaller	PEC:	sekretariat-segreteria.sarntal.sarentino@legalmail.it
Ufficio tecnico di riferimento	Ufficio appalti	PEC:	vergabestelle@gemeinde.sarntal.bz.it

Appaltatore	BRENSTRAD E Srl		
indirizzo sede legale:	Via Alcide Degasperì n.2/I	PEC:	brenstrade@legalmail.it
partita IVA:	01712730223		
codice fiscale	PDRLSN82D29L378P		
Legale rappresentante dell'appaltatore	Sig. Alessandro PEDERZOLLI		

importo complessivo dei lavori	999.888,73 €
costi per la sicurezza	14.912,33 €
importo a base d'asta	984.976,40 €

il direttore dei lavori

l'appaltatore



categoria prevalente ed importo

altra categoria ed importo	cat. OS.12. A - 984.976,40 €
perizie tecnica e/o suppletiva:	Oltre al progetto principale fu redatta una perizia tecnica e suppletiva
numero delle perizie tecniche e/o suppletive:	
perizia	n.1 dd. 25/07/2023 - nuovo importo contrattuale 1.048.417,86 €
concordamento nuovi prezzi	n. 1 dd. 25/07/2023
atto di sottomissione	n. 1
visita dei lavori, tenuta il	15/11/2023

presenti alla visita:

direttore dei lavori	Geom.Guido Gazzini
rappresentante legale dell'appaltatore	Sig. Alessandro PEDERZOLLI
Responsabile del procedimento	Dr. Manfred Peter Premstaller
somma autorizzata	1.048.417,86 €
ammontare del conto finale	1.048.416,89 €
di cui importo relativo ai costi per le misure di sicurezza	10.633,52 €
dedotte complessivamente	1.025.133,69 €
per acconti pagati	1.025.133,69 €
per lavori non eseguiti a regola d'arte	0 €
ritenute di garanzia 0,5% da liquidare	0 €

resta il credito netto dell'appaltatore 23.283,20 €

quota percentuale d'incidenza della mano d'opera è del	10 %
lavori eseguiti direttamente dall'appaltatore:	
categoria prevalente ed importo	Cat. OS.12. A - 588.416,89 €

lavori eseguiti in subappalto da:

nominativo cat. prev. ed importo	Signal System – cat.OS.12. A - 460.000,00 €
infortuni in corso dei lavori	Non si sono verificati infortuni sul lavoro

il direttore dei lavori

l'appaltatore



Alla visita dei lavori, sono intervenuti il direttore dei Lavori, il legale rappresentante dell'appaltatore che ha eseguito le opere ed il responsabile del procedimento (RUP).

Sulla base del progetto, della/e perizia/e di variante e degli atti contabili sono stati ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si accerta che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. Vengono verificati i lavori eseguiti in ordine alle misure, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato:

- X che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori, e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- X che, per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- X che i prezzi applicati sono quelli del contratto e dei verbali di concordamento nuovi prezzi
- X che l'importo dei lavori non supera quello delle somme autorizzate
- X che i lavori sono stati ultimati in tempo utile.
- X che durante il corso dei lavori l'appaltatore ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai
- X che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi
- X che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve.

certifica

- X che sono stati concordati nuovi prezzi;

X che i lavori indicati in oggetto e sopra descritti, eseguiti dall'appaltatore in base al contratto innanzi specificato sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento all'appaltatore a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori eseguiti, salvo l'approvazione del presente atto.

X che può essere disposto lo svincolo del residuo ammontare della cauzione, ai sensi dell'articolo 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 - art. 103, comma 5 D.lgs. n. 50/2016;

il direttore dei lavori

l'appaltatore

